

Aan
de Gemeenteraad

Nr. Cult/CB/2003/....

Datum 11 juli 2003

Bijl.nr.

Onderwerp financiële verantwoording verbouwing Simon van Gijn - museum aan huis

Samenvatting

Het is al weer enige tijd geleden dat Simon van Gijn – museum aan huis officieel werd heropend. Maar ook na deze opening zijn er nog veel werkzaamheden verricht en moesten nog veel financiële transacties worden afgerond en verwerkt in de administratie.

Nog dagelijks worden we geconfronteerd met onvolkomenheden die het optimaal functioneren van het museum in de weg staan. In een deze notitie vragen wij ook daar voor uw aandacht.

Om de grote lijn uit te zetten kunnen wij u meedelen dat het beschikbare krediet van € 4.698.000,-- is overschreden met € 259.000,--.

Er zijn extra uitgaven geweest van samen € 658.000,--.

Er zijn extra inkomsten gerealiseerd voor in totaal € 400.000,--.

De kredietoverschrijding wordt in belangrijke mate veroorzaakt doordat bij de kredietaanvraag het aankoopkrediet voor het pand Vest 111 groot € 183.000,-- niet is meegenomen.

In de notitie wordt dit nader toegelicht.

Achtereenvolgens treft u de volgende onderdelen aan in de rapportage:

- I Korte tekstuele uiteenzetting
- II Financiële eindopstelling verbouwing
- III Dekkingsverhaal
- IV Subsidies Monumentenzorg
- V Problemen ronde de wandbespanning in de Rode Salon
- VI Nasleep. Een aantal technische zaken die nog een oplossing behoeven, alsmede een aantal inhoudelijke.

Gevraagd besluit.

1. Instemmen met de tekstuele en de financiële verantwoording.
2. De kredietoverschrijding van € 259.000,-- voor een bedrag van € 213.000,-- aanmerken als verloren plan kosten depot, en ten laste brengen van het resultaat op de Stadsrekening 2002. Het daarna resterende tekort van € 46.000,-- eveneens ten laste brengen van het Rekeningsresultaat over 2002.
3. Een aanvullend krediet beschikbaar stellen voor het restaureren van de wandbespanning in de Rode Salon van € 130.300,--. Van dit krediet zal een bedrag van € 91.200,-- worden gedekt door subsidies van Monumentenzorg (60% van de investering).
Dekking: Rekeningsresultaat 2002.
4. Instemmen met het (laten) uitvoeren van de geconstateerde technische en inhoudelijke gebreken, en hiervoor een aanvullend krediet beschikbaar stellen van € 132.000,--.
Dekking: Rekeningsresultaat 2002.

I. Restauratie SIMON VAN GIJN – museum aan huis

Van 1999 tot september 2001 is het woonhuis van Simon van Gijn aan de Nieuwe Haven 29 grondig gerestaureerd. Geen moeite is gespaard om het bijzondere museum – geheel in de geest van Van Gijn – in de oorspronkelijke staat terug te brengen en toe te rusten met moderne publieksvoorzieningen. Het resultaat is er dan ook naar. De "parel van Dordrecht" schittert als nooit tevoren met unieke historische interieurs en indrukwekkende (kunst-)collecties.

Onderzoek en restauratie

De renovatie van het museum kwam niet te vroeg. Er was veel achterstallig onderhoud. Door ruimtegebrek waren museale vertrekken als kantoor in gebruik genomen en was er onvoldoende ruimte om tentoonstellingen te organiseren.

Er lag een prachtig plan. Alle kantoorfuncties zouden uit het museum verdwijnen en een plaats in het naastliggende woonhuis krijgen, dat eveneens aan Simon van Gijn heeft toebehoord. Hierdoor kon het aantal te bezichtigen stijlkamers worden uitgebreid.

Uitvoerig bouwkundig- en verfonderszoek, behang- en textielfragmenten, een serie interieurfoto's uit 1902, notitieboekjes en kasboekjes van Van Gijn maakten het mogelijk een goed beeld te krijgen van het oorspronkelijke interieur rond 1900. Tijdens de restauratie is het woonhuis zoveel mogelijk teruggebracht in die staat. De Rode of Vriesendorpsalon, waar de bezoeker vroeger een kaartje kocht en zijn jas ophing, de badkamer, het boudoir, dat dienst deed als opslagruimte, de groene slaapkamer, waar Van Gijn zijn laatste jaren doorbracht, later kantoor voor de conservator: het zijn de nieuwe aanwinsten van het museum.

Op de tweede verdieping is er ruimte gekomen voor een prentenkabinet en voor wisselexposities. In het prentenkabinet zullen altijd prenten uit de Atlas van Simon van Gijn te bewonderen zijn. De wisseltentoonstellingen maken het mogelijk extra aandacht te schenken aan de belangwekkende verzamelingen die Van Gijn bijeen heeft gebracht en aan de geschiedenis van Dordrecht.

Op zolder, vroeger in gebruik als depot, is nu het 18^{de}- en 19^{de}-eeuwse speelgoed te zien. Hier waant de bezoeker zich eerst op een echte bergzolder waar ordelijk de verschillende soorten speelgoed bij elkaar zijn gezet. Vervolgens stapt de bezoeker de wereld binnen van poppenhuizen, winkeltjes, marktkramen, tinnen figuurtjes, poppen en beren.

Bijzondere aanwinst

Ook nieuw is de 17^{de}-eeuwse Dordtse goudleerkamer, de enige die in Nederland bewaard is gebleven. Het zeldzame interieur met goudleerbehang, schouw en plafondschilderingen past goed in de reeks oorspronkelijke interieurs in het huis. Van Gijn kende de kamer en gaf er in één van zijn notitieboekjes een nauwkeurige beschrijving van.

Gezien het unieke karakter is deze 'Rembrandt onder de interieurs' aangewezen tot beschermde verzameling in het kader van de Wet tot behoud van cultuurbezit.

Publieksvoorzieningen

De publieksfuncties bevinden zich in het belendende pand (Nieuwe Haven 30). Daar bevinden zich nu o.a. de ingang, de receptie, de winkel, de lift, de toiletgroepen en een museumcafé met een serre van waaruit men uitzicht heeft op de prachtige, ommuurde tuin.

Werkplaatsen

Onderdeel van de renovatie vormden nog de vernieuwing van een groot aantal technische voorzieningen en de vestiging van een technische werkplaats en het restauratie-atelier in een achter het museum gelegen voormalig dienstwoning.

II. Financiële eindopstelling verbouwing

Bedragen in €

Uitgaven	Ontvangen krediet	Werkelijke kosten	Verschil	Voordelig / Nadelig
Verbouwing museum	4.547.918	4.993.672	- 445.754	N
Aankoop Vest 111, sloop en herinrichting terrein	68.067	251.024	- 182.956	N
Depot, verloren plankosten	81.680	111.437	- 29.756	N
	-----	-----	-----	
Totale Uitgaven	4.697.666	5.356.133	-658.467	N
Extra inkomsten				
Bijdragen derden in Goudleerkamer		287.224	287.224	V
Subsidies Monumentenzorg		112.565	112.565	V
		-----	-----	
Totaal extra inkomsten		399.789	399.789	V
Saldo	4.697.666	4.956.343	- 258.677	N

Korte uitsplitsing van de overschrijdingen:

- Goudleerkamer per saldo	- 138.403
- Vest 111, aankoop, uitplaatsing, sloop, herinrichting terrein. (Er was slechts een krediet voor de uitplaatsing)	- 182.873
- Depot op binnenplaats Dordrechts Museum, verloren plankosten	- 29.949
- Plafond	171.529
- Tuin	- 38.118
- Gevelbelettering	- 18.151
- Waterschade	- 17.244
- Overige	- 5.899

	- 259.109

Toelichting op onderdelen:

Goudleer

De restauratiekosten van de Goudleerkamer zijn beduidend hoger geworden dan aanvankelijk geraamd. De meerkosten van € 425.000,-- worden grotendeels gecompenseerd met extra inkomsten door bijdragen van derden van € 287.000,--.

Werkelijke uitgaven	€ 493.119
Dekking:	
Bouwbegroting	68.067
Mondriaanfonds	229.737
Lions Dordrecht	22.689
Frans van der Mortel fonds	6.807
Frederik Muller Vaderlandsch fonds	27.227

Totaal dekking	354.526

Tekort	138.593

Vest 111

Dit pand moest worden aangekocht om op de binnenplaats van het Dordrechts museum een depot te kunnen bouwen. Het krediet voor de aankoop en sloop ad € 136.134,- is evenwel verzuimd om mee te nemen bij de kredietaanvraag in november 1999. In het gevoteerde krediet was slechts een bedrag opgenomen om de problematiek rondom de uitplaatsing van de bewoner te kunnen bekostigen (€ 68.067,-). Na aankoop en uitplaatsing is een onderzoek gestart naar de bouw van een groot depot voor de musea plus archief plus archeologie. Het aangekochte pand moest toch gesloopt i.v.m. verpaupering, en de nieuw ontstane buitengevel is bekleed. Tevens moest de binnenplaats worden bestraat en de muur rondom het binnenterrein worden verlengd.

Bedragen in €

Uitgaven	Ontvangen krediet	Werkelijke kosten	Verschil	Voordelig / Nadelig
Aankoop Vest 111	nihil	111.531	- 111.531	N
Uitplaatsing bewoner	68.067	68.067	0	
Sloop, behandeling gevel, bestrating, ommuring	nihil	71.425	- 71.425	N
	-----	-----	-----	
	68.067	251.024	- 182.956	N

Het nadelig verschil wordt veroorzaakt door:

1) Vergeten het basis krediet mee te nemen voor aankoop en sloop	€ 136.134
2) Meerkosten vanwege gevelbehandeling, bestrating en ommuring van het binnenterrein	€ 46.822

	€ 182.956

Verdere uitleg:

Waarom hebben we in november 1999 vergeten het krediet voor aankoop en sloop van € 136.134,-- mee te nemen? (In de oorspronkelijke begroting waren deze kosten namelijk wel opgenomen in de kredietaanvraag). Dat komt omdat het oorspronkelijke plan (renovatie van het museum en de bouw van een depot) op de valreep in tweeën moest worden geknipt. Het college had immers besloten om toch eerst te (laten) onderzoeken of de bouw van een nieuw en groter depot (ook voor het stadsarchief en archeologie) niet een betere optie was. De liggende begroting moest worden gesplitst in een deel voor het depot en een deel voor de renovatie van het museum. Alleen voor dat laatste deel werd een krediet verstrekt. Het krediet voor de aankoop van het pand Vest, de aankoop was reeds gerealiseerd, was daarin abusievelijk niet opgenomen.

Depot

Aanvankelijk was het de bedoeling om tegelijk met de renovatie van het museum een depot te bouwen op de binnenplaats van het Dordrechts museum voor de beide musea. Voor de bouw van dit depot zijn voorbereidingskosten gemaakt, voornamelijk advieskosten en kosten van de architect. Toen duidelijk werd dat het depot niet zou worden gebouwd moest de bouwbegroting voor het project in tweeën worden gesplitst. Tevens moest van de reeds gemaakte kosten worden bepaald in hoeverre ze betrekking hadden op het museum dan wel op het depot. Hierbij is mede door de spoed die geboden was ten dele gewerkt met een schatting van de aan het depot toe te rekenen kosten. De uiteindelijk werkelijke kosten gemaakt voor dit depot bedragen bijna 30.000 euro meer dan toen geraamd.

Plafondschildering

De restauratiekosten van het plafond zijn aanzienlijk lager dan geraamd. Dat komt vooral doordat slechts enkele gedeelten van het plafond zijn gerestaureerd en weer zichtbaar gemaakt. Een complete restauratie is technisch niet goed uitvoerbaar, tenzij tegen zeer hoge kosten. Daarom is nu volstaan met het zichtbaar maken van enkele gedeelten van de oude plafondschildering.

Tuin

Door de bouwwerkzaamheden behoefde de tuin een grote opknapbeurt. Het hiervoor geraamde bedrag van € 7.500 was onvoldoende. De uiteindelijke kosten bedroegen € 45.000,--. Belangrijkste oorzaak van de meerkosten zijn de tussentijds aangescherpte arbo eisen ten aanzien van de bereikbaarheid van het dak en de goten, namelijk met behulp van een hoogwerker, en daarmee de toegankelijkheid van de tuin. Hierdoor was het noodzakelijk om hiervoor delen van de tuin te verharderen / asfalteren hetgeen een algehele herinrichting noodzakelijk maakte.

Gevel belettering

Voor de belettering van de buitengevel was een gering bedrag opgenomen in de post bewegwijzering. De werkelijke kosten bedroegen € 18.400,--.

Waterschade Ten gevolge ernstige wateroverlast door extreme regenval kort na de oplevering waren niet geplande herstelwerkzaamheden noodzakelijk in een aantal kamers. De kosten hiervan bedroegen € 17.200,--.

Onvoorzien

In de begroting was een post onvoorzien opgenomen van € 250.000,--. Deze moest in elk geval worden gebruikt om de meerkosten van aannemer (€ 192.000,--) en de technische adviseurs (€ 46.000,--) mee af te dekken. Daarnaast zijn er een aantal grotere en vele kleinere onvoorziene uitgaven geweest, die grotendeels via herschikking zijn ingepast in de begroting Tot de grotere niet voorziene uitgaven behoort de Speelgoedzolder. Het ontwerpen, vormgeven en inrichten ervan was € 55.000,-- duurder dan de geraamde € 71.000,--. Het ontwikkelde concept voldeed onvoldoende aan de kwaliteitseisen van het museum op grond waarvan binnen een kort tijdsbestek een nieuw concept door een andere opdrachtnemer moest worden ontwikkeld. Een andere grote onvoorziene post was de audio tour voor kinderen. Om aan de eisen van de tijd te voldoen is deze ontwikkeld. De kosten ervan bedroegen € 41.000,--.

III. Dekkingsverhaal (bedragen in €)

Ontvangen krediet **4.697.666**

Dekking van dit krediet:

Strategische investeringen	3.216.390
Monumenten subsidie	239.469
Gereserveerde onderhoudsmiddelen (balanspost Kunsten)	127.058
Legaat Van Wageningen	122.974
Opbrengst Nieuwe Haven 26, 73% daarvan	175.236

Meerjarenbegroting Kunsten	65.798
----------------------------	--------

Aankoopbudget 1998 t/m 2000 van museum Van Gijn	35.395
Restauratiebudget 1999 en 2000 van museum Van Gijn	12.797
Aangewezen middelen uit begroting 1998 (gereserveerd)	10.337

Totaal uit budgetten Kunsten	58.529
------------------------------	--------

Strategische investeringen Plafond	702.319

Totaal van de dekking	4.707.774
------------------------------	------------------

Overschrijding van het krediet **658.467**

Dekking van deze meerkosten:

Extra bijdrage derden	287.224
Extra Monumentensubsidies	112.565

399.789

Resterend tekort t.i.v. Rekeningsresultaat 2002 **258.677**

Hiervan heeft betrekking op verloren plankosten depot	29.756
en m.b.t. aankoop en sloop etc. Vest 111	182.956
en overige	45.965

258.677

IV. Subsidies Monumentenzorg

In totaal is toegekend aan subsidies een bedrag van € 352.034,-

De bedragen worden echter niet terstond uitbetaald.

De uitbetaling vindt plaats in:

2004	€ 54.460
2005	135.141
2006	13.115
2007	145.871
2008	3.447

	352.034

Tot die tijd zal er sprake moeten zijn van voorfinanciering.

De te ontvangen bedragen zullen worden opgenomen op de balans als immateriële activa.

De jaarlijkse rentelast bedraagt bij een omslag rente van 7% en bij uitbetaling aan het einde van het boekjaar:

2003	7% van €	352.034	ia	24.642
2004	7% van	352.034	is	24.642
2005	7% van	297.574	is	20.830
2006	7% van	162.433	is	11.370
2007	7% van	149.318	is	10.452
2008	7% van	3.447	is	241

De rentelasten zullen waarschijnlijk wel binnen de begroting van de sector Cultuur kunnen worden opgevangen vanwege uitgestelde vervangingsinvesteringen (dat doet zich jaarlijks voor).

V. Wandbespanning Rode of Vriesendorpsalon SIMON VAN GIJN – museum aan huis

Wandbespanning

De wandbespanning van de Rode of Vriesendorpsalon is een integraal onderdeel van de interieurafwerking zoals deze in 1886 is ontworpen door en aangebracht onder leiding van architect C. Muysken voor Mr. Simon van Gijn. Dit interieur behoort tot het Rijksmonument Nieuwe Haven 29 en staat als zodanig onder de werking van de Wet op de Monumentenzorg. De grote wandvlakken zijn bespannen met een brocatelle, een damast geweven stof, bestaande uit zijde en linnen garens. Door licht, droogte en warmte is de zijde in het weefsel in de afgelopen 120 jaar gedegradеerd; sterker nog: bij aanraking vervalt het brocatelle zelfs tot stof.

Restauratie

Als onderdeel van de algehele restauratie van het museum is in 1997 in samenwerking met Monumentenzorg gekeken naar mogelijkheden om het brocatelle te conserveren dan wel te vervangen (naweven). Na uitgebreid onderzoek bleek alleen de laatste mogelijkheid afdoende. Het beheer en de bewaking van het project werd in handen gelegd van het architectenbureau Rouw & De Kock, die de gehele verbouwing van SIMON VAN GIJN – museum aan huis begeleidde. Uit drie aangevraagde offertes werd die van de firma Schierenberg in Amsterdam gekozen.

Weverij Jean Roze

De gerenommeerde Franse zijdeweaverij Jean Roze (Lille) zou de stof naweven, kosten circa 49.000 euro. Na de aflevering van een proefweefsel bleek dit bedrijf niet in staat de verfijnde weeftechniek van de oorspronkelijke stof te evenaren. Zowel het museum als de gemeentelijke dienst en de Rijksdienst Monumentenzorg keurde dit proefweefsel af.

Weverij Prelle

Hierop leverde de firma Schierenberg een offerte waarbij de Franse zijdeweverij Prelle (Lyon) als leverancier van de stof optreedt, kosten 85.000 euro. Van Prelle staat vast dat zij in staat zijn de gewenste weefkwaliteit te vervaardigen: zowel het museum als Monumentenzorg heeft een door Prelle vervaardigd proefweefsel goedgekeurd.

Financiële consequenties

De verandering van weverij heeft geresulteerd in meerkosten. De kosten voor het naweven en aanbrengen van de Prelle-wandbespanning bedragen 152.000 euro (ter vergelijking: kosten Roze-wandbespanning 116.000 euro) De gemeentelijke dienst Monumentenzorg en de Rijksdienst subsidiëren dit bedrag voor 60%, zijnde 91.000 euro. De kosten voor het museum zijn dus 61.000 euro. Het budget bedraagt 21.700 euro. Conclusie: het museum heeft 40.000 euro extra nodig om de wandbespanning voor de Vriesendorp- of Rode salon na te weven en aan te brengen. Met deze extra- investering zal de Rode- of Vriesendorpsalon, die van Nationale betekenis is, worden teruggebracht in de staat waarin de laatste bewoner, Mr. Simon van Gijn, deze in 1922 had achtergelaten. Daarmee zal voor de komende 100 jaar de kwaliteit van deze kamer zijn gewaarborgd, passend ook binnen het concept van de algehele restauratie: de woning van een verzamelaar – de enig bewaard gebleven in Nederland! – waarin bezoekers een goed en historisch verantwoord beeld krijgen van het interieur rond 1900.

VI. Nasleep renovatie SIMON VAN GIJN – museum aan huis

Na de oplevering van het museum zijn er enkele technische en inhoudelijke zaken blijven liggen.

De technische zaken (1 t/m 7) bestaan hoofdzakelijk uit gebreken, die door het gebruik van de gebouwen aan het licht kwamen. Alleen punt 7 was bij de afronding van de renovatie al bekend. Bezoekers en museum personeel ervaren veel geluidhinder en tocht. Het gaat om de benedenverdieping van pand Nieuwe Haven 30. De punten 1 t/m 3 hebben hierop betrekking. Bezoekers en museum personeel hebben tijdens warme zomerdagen veel last van onaanvaardbaar hoge temperaturen op de speelgoedzolder. In enkele gevallen zijn bezoekers hierdoor onwel geworden. (4)

Er zijn veel klachten van bezoekers over het lichtniveau in het museum. Dit vergt aanpassing van verlichting. (5)

De genoemde eikenhouten trede is nodig bij de doorgang naar de toiletten om misstappen van bezoekers te voorkomen.

De balie-aanpassing is noodzakelijk om door een schuifdeur veroorzaakte schade te herstellen en te voorkomen. (6)

Het injecteren van de muren in pand Nieuwe Haven 28 is nodig om af te komen van optrekkend vocht, waardoor stuc- en schilderwerk beschadigd worden. (7)

De inhoudelijke zaken bestaan uit dringend gewenste afwerkingen, die zijn blijven liggen, doordat de posten in de renovatiebegroting ontoereikend waren. (8 en 9)

	€
1. Akoestische maatregelen balie, vide, café	31.250
2. Maatregelen ter bestrijding van tocht:	
- Glasdeur in doorgang naar café	5.000
- Dranger keukendeur museum	1.000
3. Architectenkosten	7.000
4. Koeling op speelgoedzolder (publieksklacht)	25.000
Advieskosten	3.000
5. Aanpassen verlichting	6.000
6. Overige posten	4.600
- Eikenhouten trede naar publiekstoiletten (1.600)	
- Aanpassingen balie museumcafé (1.000)	
- Kleine technische reparaties (2.000)	
7. Injecteren muren NH 28	5.000
8. Goudleerkamer	
- afwerken vloer	6.500
- bedgordijnen	8.000
- bekleding en passementen stoelen	5.500
- informatiebord	5.000
9. Aanpassing bed veloutékamer (met passement)	12.000
10. Aanpassing rol gordijnen met passementen	7.000

Totaal	131.850

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van DORDRECHT
de secretaris de burgemeester

H.W.M Wesseling

R.J.G Bandell

Gemeentebestuur

Nr.

De Raad van de gemeente Dordrecht;;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van, nr.

b e s l u i t :

- In te stemmen met de tekstuele en de financiële verantwoording.
- De krediet overschrijding van € 259.000 voor een bedrag van € 213.000 aan te merken als verloren plan kosten depot, en ten laste brengen van het resultaat op de Stadsrekening 2002. Het daarna resterende tekort van € 46.000 eveneens ten laste brengen van het Rekeningsresultaat over 2002.
- Een aanvullend krediet beschikbaar stellen voor het restaureren van de wandbespanning in de Rode Salon van € 130.300,-. Van dit krediet zal een bedrag van € 91.200 worden gedekt door subsidies van Monumentenzorg (60% van de investering). Dekking: Rekeningsresultaat 2002.
- In te stemmen met het (laten) uitvoeren van de geconstateerde technische en inhoudelijke gebreken, en hiervoor een aanvullend krediet beschikbaar stellen van € 132.000,- . Dekking: Rekeningsresultaat 2002.

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de griffier

de voorzitter

Cult/CB/2003/355 2		DIV TEAM
- 1 . III 2003		
AFDELING	ACTIE	PARAAR
SAB/TAHO	BEH	14/7
Griff/Agenda/RV	BEH	
AANVAARDING		

RAADSGRIFFIE DORDRECHT	
Ontvangen: 14/7	Griffier: J.P. 14/7
Gemeenteraad	
Prealcium	
Commissie	CEU
Griffie	J. de Heus
DIV team 2	

Beslisformulier B en W

e-mail adres: SEssc

- beleidsvoorstel hamerstuk Kabinet

Datum 30 juni 2003

Aan het college van burgemeester en wethouders

Dienst Cultuur

Portefeuillehouder Spigt

Afdeling Centraal Bureau

Agendastuk

Redacteur W. Vos

Financiële afwikkeling verbouwing museum Van Gijn
 Aanvullend krediet voor renovate wandbespanning Rode Salon (in Van Gijn)
 Aanvullend krediet voor oplossen technische en inhoudelijke gebreken (gebleken na verbouwing Van Gijn)

Telefoonnummer 6481 866

Specificatie bijlagen

Reg.ken Cult/CB/2003/355

Gevraagde beslissing BenW

Akkoord met agendering BenW

- 1) Instemmen met inhoudelijke en financiële verantwoording
- 2) De kredietoverschrijding voor een bedrag van € 213.000,- aanmerken als verloren-plan-kosten depot. Dekking: Rekeningsresultaat 2002
- 3) Het daarna resterende tekort van € 46.000,- eveneens ten laste brengen van Rekeningsresultaat 2002
- 4) Aanvullend krediet beschikbaar stellen van € 130.300 voor renovatie wandbespanning Rode Salon (Monumentenzorg subsidieert € 91.200,-) Dekking: Rekeningsresultaat '02
- 5) Aanvullende krediet beschikbaar stellen voor (na de verbouwing) gebleken technische en inhoudelijke gebreken, € 132.000. Dekking Rekeningsresultaat 2002

Portefeuillehouder

Secretaris

Burgemeester

Datum 8 juli 2003

BenW- besluit

Datum	B&W-besluit
8 juli 2003	Conform; er moet nog een raadsvoorstel worden gemaakt; tekst wordt redactioneel nog even gezien.

Gevraagde beslissing Raad

Akkoord met agendering Raad

- 1) Instemmen met inhoudelijke en financiële verantwoording
- 2) De kredietoverschrijding i.v.m.verloren plan kosten depot (€ 213.000,-) tem laste brengen van Rekeningsresultaat 2002
- 3) Resterende tekort van € 46.000,- eveneens t.l.v. Rekeningsresultaat 2002
- 4) Een aanvullend krediet beschikbaar stellen voor renovatie van de wandbespanning van de Rode Salon van € 130.300,- . Dekking Rekeningsresultaat 2002
- 5) Een aanvullend krediet beschikbaar stellen van € 132.000 voor het oplossen van technische en inhoudelijke gebreken. Dekking: Rekeningsresultaat 2002

- Griffier
- Raadsvoorzitter
- Presidium
- Raadscommissie(s) / Datum Cult en Vrije tijd / 26-8-'03
- Datum Raadsvergadering 9-9-'03

Datum	Advies raadscommissie(s) inclusief afwijkende standpunten
-------	---

Raadsbesluit

Administratieve afwerking besluit: kopie aan dienst/afdeling : - Cult/Dirk
 - Cult/CB
 - secretaris cie. Cultuur & Vrij Tijd



Opmerkingen

*Alleen een compleet ingevulde lijst (ja/nee) geeft toegang tot de B&W-agenda
Niet alle vragen hoeven met ja te worden beantwoord!*

1	Leeswijzer	ja	nee	toelichting
	Geformuleerde opdracht/probleemstelling	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	blz.
	Samenvatting	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	blz.

2	Control	ja	nee	Toelichting
	Product of beoogd resultaat beschreven	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	blz.
	Prestatie indicatoren aangegeven	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	blz.
	Risico analyse	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	blz.
	Informatievoorziening geregeld	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	blz.
	Juridisch getoetst	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	blz.
	Inspraak na BenW-beslissing	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> beperkt <input type="checkbox"/> 'inspraak' <input type="checkbox"/> 'inspraak plus' blz.
*	Referendabel na BenW-beslissing	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	zie ontwerp besluit
	Totale kosten in beeld	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 521300,00
	Incidentele kosten	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> intern/begrotingsnr.: <input type="checkbox"/> onvoorzien <input checked="" type="checkbox"/> anders namelijk: Rekeningsresultaat '02
	Dekking incidenteel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 521300,00
	Structurele kosten	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> intern/begrotingsnr.: <input type="checkbox"/> onvoorzien <input type="checkbox"/> anders namelijk:
	Dekking structureel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	€ <input type="checkbox"/> begrotingsnr.:
	Netto investeringskosten	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> bijgesloten <input type="checkbox"/> verzamelvoorstel <input checked="" type="checkbox"/> de raad van:
	Begrotingswijziging nodig	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	wordt bijgesloten
	Afgestemd met bestuurder(s)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

3	Verwerkte advisering	ja	nee	toelichting
	Andere betrokken diensten	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Juridische discipline	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> officiële publicatie
	Voorlichting	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Andere interne discipline	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	SBC	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	AD	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Externe betrokkenen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Akkoord voor aanbieding aan B&W
Controller  Directeur  SBC (bij dekking t.l.v. concernmiddelen)